

Église St-Paul

Bilan construction église St-Paul 2014-2015-2016

BUDGET PRÉVU

2,648,959.08 \$

| Description | Budget Prévu | Total dépenses budget réel |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Permis | 24,362.00 \$ | 19,193.09 \$ |
| Arpentage et architecte | 91,500.00 \$ | 91,350.00 \$ |
| Structure | 36,000.00 \$ | 45,460.00 \$ |
| Mécanique-Électrique | 23,000.00 \$ | 23,000.00 \$ |
| Excavation/Remblai/Granulaire | 92,423.00 \$ | 71,768.97 \$ |
| Pavage, bordures, paysagement et manipulation du roc | 76,538.00 \$ | 91,304.54 \$ |
| Dalle évidée (precast concrete hollow core planks) | 48,660.00 \$ | 52,100.00 \$ |
| Béton coulé en place (au complete) | 183,422.00 \$ | 173,514.67 \$ |
| Maçonnerie (mur ext., incluant le campanile) | 104,568.00 \$ | 72,653.30 \$ |
| Réparation des murs existants | 100,000.00 \$ | 154,973.38 \$ |
| Structure d'acier | 81,888.00 \$ | 83,385.99 \$ |
| Métaux ouverts- campanile , escalier et garde corps | 43,000.00 \$ | 52,177.20 \$ |
| Charpenterie et divers dépenses,ébénisterie/menuiserie | 166,918.00 \$ | 243,604.82 \$ |
| Pare-vapeur et isolant toiture | 37,057.00 \$ | 26,813.75 \$ |
| Parement en bois et métallique (incluant le campanile) | 61,284.00 \$ | 66,356.83 \$ |
| Toiture, solins, soffites, arrêts glace | 139,049.00 \$ | 146,400.00 \$ |
| Portes et cadres en acier, fenêtres et portes en aluminium | 126,400.00 \$ | 167,578.77 \$ |
| Plafond et gypse et peinture | 156,888.00 \$ | 129,159.70 \$ |
| Finition de plancher | 29,835.00 \$ | 46,385.00 \$ |
| Compartiments de toilettes et accessoires | 5,500.00 \$ | 5,881.37 \$ |
| Signalisation | 10,000.00 \$ | 2,055.91 \$ |
| Plate-forme élévatrices | 25,000.00 \$ | 24,500.00 \$ |
| Mécanique | 306,499.00 \$ | 240,468.29 \$ |
| Électricité | 204,332.00 \$ | 247,396.97 \$ |
| Total construction | 2,648,959.08 \$ | 2,762,915.10 \$ |
| Écart | | (113,956.14 \$) |
| Coût ameublement | | 320,000.00 \$ |
| Vitraux | | 38,000.00 \$ |
| Aménagement paysager et gicleurs extérieurs | | 71,000.00 \$ |
| Écrans salle de culte | | 9,000.00 \$ |
| | | |
| TOTAL | | 3,086,958.96 \$ |

Préparé par: Denise Chamberland, vice-présidente Conseil de fabrique 2016-12-02